

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO Nro.	001 DEL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021
CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO SAS
NIT	901.488.852-8
REPRESENTANTE LEGAL	ANA ISABEL GIRALDO RAYO
CONTRATISTA:	SIIEE INGENIERIA SAS
NIT	900.749.093-5
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN GERARDO GUIZA ROSERO
OBJETO:	"SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHACHAGUI "
FECHA DE INICIACIÓN:	DIECINUEVE (19) DÍAS DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 2.739.035.378,00
VALOR DE ANTICIPO (50%):	\$ 1.369.517.689,00
ACTA DE SUSPENSION No. 001	28/12/2021
ACTA DE REINICIO No. 001	17/05/2022
FECHA PRESENTE ACTA	17/05/2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN REINICIO No 001	17/05/2022
FECHA MODIFICATORIA No 001	17/05/2022
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	ASESURADORA "SEGUROS DEL ESTADO S. A" POLIZA No. 41-44-101247804

VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO	DESDE 19-10-2021 HASTA 17-07-2022
VIGENCIA DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO	DESDE 19-10-2021 HASTA 17-04-2022
VIGENCIA PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 19-10-2021 HASTA 17-01-2025
GARANTIA RESPONSABILIDAD CIVIL	ASESURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A POLIZA No. 41-40-101044964
VIGENCIA RESPONSABILIDAD CIVIL	DESDE 17-05-2022 HASTA 20-05-2022
FECHA PRESENTE ACTA	17-05-2022
VALOR ACTA No1	\$ 2.567.571.764,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO ACTA 1 (50%):	\$ 1.283.785.882,00
VALOR ACTA FINAL	\$ 171.463.614,00
AMORTIZACIÓN DE ACTA FINAL (50%)	\$ 85.731.807
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 85.731.807

En San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2022, se reunieron **ANA ISABEL GIRALDO RAYO**, Representante Legal de SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO, Supervisor de Obra, **SEBASTIAN FERNANDO BURBANO JOJOA**, Interventor de obra, por parte de SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO y **GERMAN GERARDO GUIZA ROSERO**, en calidad de Representante Legal de **SIEE INGENIERIA S.A.S**, Contratista de Obra, con el fin de suscribir la presente Acta Final de obra y dar constancia del recibo final de la obra ejecutada y adicionalmente:


- Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
- Que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.
- Que el contratista otorga las garantías enumeradas en el contrato y de conformidad con la cláusula séptima del mismo.
- Que el Interventor / supervisor manifiesta: Qué la elaboración del proyecto de la referencia se efectuó bajo su supervisión y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a su entera satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato

PAGOS	VALOR	
Valor Inicial del Contrato	\$ 2.739.035.378,00	
Valor anticipo o pago anticipado		\$ 1.369.517.689,00
Valor Pago Parcial		\$ 1.283.785.882,00
Acta de Entrega y Recibo Final		\$ 85.731.807
Saldo a Favor del Municipio		\$ 0
BALANCE DEL CONTRATO	\$ 2.739.035.378,00	\$ 2.739.035.378,00


La obra que se especifica y cuantifica en el anexo adjunto, se recibe a entera satisfacción de la Interventoría.

Realiza:

Acepta:



SEBASTIAN FERNANDO BURBANO JOJOA
Interventor de Obra
SIIESS
Servicios Integrales del Estado



GERMAN GERARDO GUIZA ROSERO
Representante Legal
SIEE INGENIERIA S.A.S
Contratista de Obra



ANA ISABEL GIRALDO RAYO
Supervisor de Obra
Representante Legal SIIESS
Servicios Integrales del Estado