



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° 001-2021**

**I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>CONTRATO No.</b>	001-2021 DEL TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2021
<b>RECURSOS</b>	RECURSOS FINANCIADOS POR MONTOS PROVENIENTES DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 001-2021
<b>RUBRO</b>	1.2.2.3.4
<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT N° 901.488.852-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	ANA ISABEL GIRALDO RAYO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	C.C N° 1.085.326.555
<b>CONTRATISTA</b>	SIIE INGENIERÍA SAS
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT N° 900.749.093-5
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	GERMAN GERARDO GUIZA ROSERO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	C.C. N° 1.085.267.037
<b>OBJETO</b>	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHACHAGUI"
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$2.739.035.378 M/CTE).
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	19 DE OCTUBRE 2021
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>FECHA SUSPENSIÓN N° 001</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>FECHA REINICIO N° 001</b>	17 DE MAYO DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO</b>	17 DE MAYO DE 2022



**II. ACTAS DE OBRA**

ACTAS	FECHA	VALOR	FECHA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO
Acta parcial N° 001	25/10/2021	\$2.567.571.764,00	25/10/2021	\$1.283.785.882	\$1.283.785.882
Acta final	17/05/2022	\$ 741.463.614,00	17/05/2022	\$ 85.731.807	\$ 85.731.807

**III. ACTAS MODIFICATORIAS**

ACTAS	FECHA	VALORES CONDICIONES ANTERIORES	VALORES DE MAS O MENOS	CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTES
Acta modificatoria N° 001	17/05/2023	\$2.739.035.378	\$0	\$2.739.035.378

**IV. ESTADO FINAL DEL CONTRATO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor contrato inicial	\$2.739.035.378
Valor total ejecutado del contrato	\$2.739.035.378
Diferencia contrato- ejecución	\$0
Saldo a favor del Contratante	\$0

**V. BALANCE FINANCIERO**

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Valor inicial del contrato		\$2.739.035.378
Valor anticipo (50%)	\$1.369.717.689	
Valor primer acta	\$2.567.571.764	
Valor acta de recibo final	\$ 171.463.614	
Saldo a favor del Contratante	\$0	
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$2.739.035.378	\$2.739.035.378

**VI. CUMPLIMIENTO**

De conformidad con el seguimiento, verificación y evaluación efectuada por el supervisor para el contrato, el Contratante y Contratista decidieron liquidar el contrato en mención en razón al cumplimiento de las obligaciones de las partes.



Lo anterior con base en el certificado a satisfacción suscrito por el INTERVENTOR.

## VII. ACUERDO

Con base en lo expuesto, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Que se liquida el contrato entre SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO y SIIIE INGENIERÍA SAS, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHACHAGUI".

**SEGUNDO:** Que al no existir prestaciones que cumplir a cargo de las partes estas acuerdan dar por terminado y liquidar el contrato ibídem, de acuerdo al informe presentado por el supervisor del contrato y en aras de mantener la ecuación económica del contrato.

**TERCERO:** Declaran las partes que han cesado todas las obligaciones pactadas en virtud del contrato citado y expresan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta declarándose a paz y salvo por todo concepto.

**CUARTO:** EL CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier reclamación judicial o extrajudicial sobre el contenido del contrato objeto de liquidación por considerar que la presenta acta contiene la total del acuerdo.

Para constancia de aprobación de firma por quienes intervienen, en Pasto (N) a los ocho (08) días de agosto de 2022.

  
**ANA ISABEL GIRALDO RAYO**

R.L SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO  
Contratante

  
**GERMAN GERARDO GUIZA ROSERO**

R.L.SIIE INGENIERÍA SAS  
Contratista