




### ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b>	004-2024
<b>RECURSOS</b>	RECURSOS FINANCIADOS POR MONTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PROVENIENTES DE LA RESOLUCIÓN No. 1030 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO SAS
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT No. 901.488.582-8
<b>CONTRATISTA</b>	BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT No. 901.393.326-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO CARRETERO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	C.C. No. 1.110.558.380
<b>OBJETO</b>	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO NO. 003-2024 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CRA 13 A ENTRE CLL 9 Y CLL 10 A BARRIO COLOMBIA; CALLE 10 A ENTRE CARRERAS 13 A Y 14 A, DEL BARRIO COLOMBIA II ETAPA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE ORITO"
<b>VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS</b>	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$58.465.068,50)
<b>FECHA DE INICIO</b>	01 DE ABRIL DE 2024
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO</b>	01 DE OCTUBRE DE 2024
<b>FECHA PRESENTE ACTA</b>	01 DE OCTUBRE DE 2024

**GARANTIAS:**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**  
**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.: 11-44-101221252 – ANEXO 2**

<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>	<b>SUMA ASEGURADA</b>
Cumplimiento	1-abr-24	2-abr-25	\$ 11.693.013,70
Buen manejo y correcta inversión del	1-abr-24	31-dic-24	\$ 29.232.534,25



anticipo			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1-abr-24	30-sep-27	\$ 2.923.253,43
Calidad del servicio	30-sep-24	30-sep-29	\$ 11.693.013,70

En las instalaciones de **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO S.A.S**, al primer (01) día del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** Representante Legal Entidad contratante, **JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO CARRETERO** representante legal de **BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S** como contratista de Interventoría y **MANUEL ALEJANDRO CARABALI** como supervisor del contrato de interventoría, para suscribir el acta final que reporta un avance total de ejecución del **100%** equivalente a **\$58.465.068,50** del contrato de interventoría. El valor a pagar se describe a continuación:

**VALOR A PAGAR ACTA FINAL** **\$ 58.465.068,50**  
**VALOR AMORTIZACIÓN ACTA FINAL (50%)** **\$ 29.232.534,25**  
**VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA** **\$ 29.232.534,25**

**SON: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE.**

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:

**JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO CARRETERO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S**  
**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**

**AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**  
**ENTIDAD CONTRATANTE**

**MANUEL ALEJANDRO CARABALI**  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**