


ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N°. 038-2024
RECURSOS	RECURSOS FINANCIADOS POR MONTOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PROVENIENTES DE LA RESOLUCIÓN 1113 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023.
ENTIDAD CONTRATANTE	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901.488.852-8
CONTRATISTA	BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT No. 901.393.326-1
REPRESENTANTE LEGAL	JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO CARRETERO
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.110.558.380
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO NO. 037-2024 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 8 A ENTRE CARRERAS 9 Y 10 BARRIO VILLA CAROLINA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$44.281.624,39)
FECHA DE INICIACIÓN	01 DE JUNIO 2024
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA No. 001	10 DE OCTUBRE DE 2024



FECHA ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORIA No. 001	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORIA No. 001	10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	10 DE DICIEMBRE DE 2024

GARANTIAS:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.: 41-44-101223019 – ANEXO 3

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento de contrato	01-jun-24	10-jun-25	\$ 8.856.324,88
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	01-jun-24	10-mar-25	\$ 22.140.812,20
Pago Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	01-jun-24	10-dic-27	\$ 2.214.081,22
Calidad del servicio	01-nov-24	01-nov-29	\$ 8.856.324,88


En las instalaciones de **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO**, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: **AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO** representante legal Entidad Contratante, **JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO CARRETERO** representante legal **BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S** Entidad Interventora y **MANUEL ALEJANDRO CARABALI** como supervisor del contrato de interventoría, para suscribir el acta final que reporta un avance de ejecución en el periodo del acta del 100% equivalente a **\$ 44.281.624,39** del contrato de interventoría. El valor a pagar se describe a continuación:

VALOR A PAGAR ACTA FINAL **\$ 44.281.624,39**

VALOR AMORTIZACIÓN ACTA FINAL (50%) **\$ 22.140.812,20**

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA **\$ 22.140.812,19**

SON: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE



SIIESS
SERVICIOS INTEGRALES
DEL ESTADO



Para constancia, se firma por las partes que intervienen:

JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO CARRETERO
REPRESENTANTE LEGAL
BYT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZOMAC S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

AMANDA ELIZABETH TOVAR CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO
CONTRATANTE

MANUEL ALEJANDRO CARABALI
SUPERVISOR DEL CONTRATO